Annexe 3 : phasage du programme des travaux sur l'ensemble de l'agglomération d'assainissement

Aménagements	Objectif	phase1	Phase2	Phase3
Instrumentation des déversoirs d'orage soumis à autosurveillance	Mise en conformité à l'arrêté du 22/06/2007	Tous concernés pilotage SYSTEPUR		
Instrumentation des principaux collecteurs, mesure de débit	Suivi des réseaux, quantification des apports			
Installation système d'exploitation et pluviomètres, formation à l'exploitation	Mise en route d'un système de gestion globale des l'autosurveillance			
Mise en place d'arrêtés d'autorisation de raccordement au-prés des établissements non-domestiques prioritaires	Réduire et maîtriser l'impact des industriels (transport et traitement)			
Renforcement du transit le long de la Sevenne	Réduire la fréquence de mise en charge et réduire les déversements au milieu	CAPV		CAPV
Renforcement du transit le long de la Gère			CAPV	
Renforcement du pose de relèvement de la Gère				CAPV
Renforcement d'un collecteur de Saint Romain en Gal			CAPV	
Renforcement de 2 antennes sur Luzinay (chemin de Pradine et route de Serpaize)			CAPV	
Renforcement sur Serpaize, route du Valeron			CAPV	
Renforcement de 2 antennes sur Jardin (route de Saint Sorlin, route de Berardier, route du Tonkin)				CAPV
Renforcement de 3 tronçons des réseaux de Reventin			CAPV	
Programme de déconnexion des mauvais branchements	Réduire les volumes de pluie dans les réseaux séparatifs des communes de Vienne, Pont-Evêque,	CAPV		

	Luzinay, Jardin et Chuzelles			
	Réduire les volumes de pluie dans les réseaux séparatifs de la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône	Saint-Cyr-sur-le-Rhône		
	Réduire les volumes de pluie dans les réseaux séparatifs de la commune de Tupin-et-Semons	Tupin-et-Semons		
Etude de déconnexion des Ruisseaux	Réduire les débits de temps de pluie et réduire les fréquences de déversements au milieu naturel	CAPV		
Mise en séparatif des réseaux	Réduire les apports pluviaux dans les collecteurs unitaires	Ampuis		
		Sainte Colombe	Sainte Colombe	
Mise en séparatif supplémentaires sur les réseaux communaux		CAPV		CAPV
			Ampuis	Ampuis
				Sainte Colombe
Campagne de mesures sur le collecteur Rhône-Gier	Evaluer l'impact des mises en séparatif.	Rhône-Gier	Rhône-Gier	Rhône-Gier
Implantation d'un bassin de stockage restitution dans la vallée de la Gère	Réguler le débit sur le collecteur principal à l'amont de Vienne	CAPV		
Implantation d'un bassin de stockage restitution au niveau du pioste de relèvement de Vienne Nord	Réguler le débit sur le collecteur principal et réduire les déversements au milieu naturel	CAPV		
Implantation d'un bassin de stockage restitution sur la rive droite du Rhône	Réduire les déversements des réseaux unitaires de la rive droite du Rhône au milieu naturel	Rhône-Gier		
Implantation d'un bassin de stockage restitution au niveau	Réguler le débit sur le collecteur principal et		CAPV	

du pioste de relèvement de Vienne Sud	réduire les déversements au milieu naturel			
Implantation d'un bassin de stockage restitution en aval d'Estrablin (bassin Abbaye) avec collecteurs de transit depuis le poste de refoulement d'Estrablin et traversée de la Gère en encorbellement			CAPV	
Implantation d'un bassin de stockage restitution au niveau de l'ancienne step de Luzinay	Réguler le débit dans le collecteur de la Sevenne	CAPV		
Implantation d'un bassin de stockage restitution en aval de Dièmoz	Réguler le débit dans le collecteur de la Sevenne	Diemoz		
Implantation d'un bassin de stockage restitution en aval de Saint-Georges-d'Esperanche	Réguler le débit à l'entrée de Pont-Evêque	Saint-Georges-d'Esperan-che		
Programme de réhabilitation des collecteurs	Réhabiliter et pérenniser le transfert le long de la Gère		CAPV	
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans les collecteurs de Vienne et de Pont-Evêque		CAPV	
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans les collecteurs de la rive droite du Rhône		Rhône-Gier	
			CAPV	
			Sainte Colombe	
			Ampuis	
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans les collecteurs de Chuzelles, de Jardin et de Reventin	CAPV		
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans les collecteurs de Saint-Georges-d'Esperanche		Saint-Georges-d'Esperan-che	
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans		CAPV	

	les collecteurs de Moidieu et de Eyzin-Pinet			
	Réhabiliter et réduire les infiltrations dans les collecteurs de Diemoz		Diemoz	
Campagne de mesure des micro-polluants dans les rejets unitaire de temps de pluie	Quantifier l'impact des micro-polluants sur le Rhône	CAPV		
Raccordement des Cote-d'Arey au réseau de Reventin	Supprimer les rejets d'eaux usées taitées au Suzon			CAPV
Raccordement d'Eyzin-Pinet au réseau d'Estrablin	Supprimer les rejets d'eaux usées traitées à la Gère			CAPV
Réhaussement des déversoirs d'orage sur Saint-Georges-d'Esperanche	Réduire les déversements au milieu naturel	Saint-Georges-d'Esperan-che		
Réhaussement des déversoirs d'orage sur Moidieu-Détourbe		CAPV		